

現場説明質疑応答書

工事名 平成 30 年度社会福祉施設整備事業
まがたま放課後等デイサービス新築工事

社会福祉法人上口福祉会
理事長 新宮 安雄
(まがたま)

| 番号 | 図面番号 | 質疑 | 回答 |
|----|------|--|--|
| 1 | A-4 | 内部仕上表にてホール・廊下の備考欄にピクチャーレールが記載されていますが、数量、形状、寸法の指示願います。 | TOSO L-1 正面後付タイプ L=20m、ハンガー金物m当り 1 本を見込んでいます。 |
| 2 | A-4 | 内部仕上表にて特記事項 14、ホール・廊下将来設置予定の手すり下地取付位置指示願います。 | 開口部以外の壁面 7m程度見込んでいます。 (構造用合板・胴縁同面・巾 200 程度) |
| 3 | AT-1 | ③土工事②建設発生土の処理が指定処分Bとなっておりますが、ストックヤードは敷地内と考えてよろしいでしょうか。 | ストックヤードは、まがたま敷地内とする。 |
| 4 | | 図面番号A-4(内部仕上表)ホール廊下に記載のピクチャーレールの詳細が不明です。ご指示願います。 | 番号 1 の回答に同じ。 |